

**Содоклад на очередное заседание Собрания Депутатов Катав-Ивановского
муниципального района по п. 7 «О перспективах реализации проекта парка
Набережной» г. Юрюзань.
на 17.10.2024 г.**

11 сентября 2020 г. Администрацией Юрюзанского городского поселения передано часть полномочий в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района на основании Соглашения от 11 сентября 2022 года «О передаче полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения» на проектирование объекта «Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»)).

20.12.2020г. Администрацией Катав-Ивановского муниципального района заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИК Проект» был заключен муниципальный контракт №03693002185200000420001 от 25.12.2020г. на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях строительства объекта: «Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»)). Срок выполнения работ до 1 ноября 2021 г.

На момент окончания срока выполнения работ по контракту Подрядчиком проведена и представлена негосударственная экспертиза ООО «Фундаментстрой» г. Санкт –Петербург о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, заданию Заказчика.

В течение 2022 года ООО «ВИК Проект» проектная документация находилась на экспертизе в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

06 марта 2023 года было получено отрицательное заключение экспертизы.

21.04.2023 г. был заключен договор о прохождении повторной экспертизы по объекту «Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»)) между ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» и ООО «ВИК Проект» за счет средств ООО «ВИК Проект».

21.11.2023г. проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» № 74-1-1-3-070136-2023 от 21.11.2023 г. Сметная стоимость реализации проекта согласно заключению государственной экспертизы в текущем уровне цен на II квартал 2023 года с учетом НДС составляет 276 130,30 тыс. рублей, нормативный срок строительства, учитывая сезонность выполнения работ, 24 месяца.

Проектная документация, в полном объеме, передана Юрюзанскому городскому поселению по акту приема-передачи 19.01.2024г.

02.02.2024г. Администрацией Катав-Ивановского муниципального района подготовлено обращение на Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ю.С. Элбакидзе №243 от 07.02.2024г. о рассмотрении вопроса в выделении вышеуказанной суммы на строительство объекта: «Обустройство парка «Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань – река времени»)). В ответе от 26.02.2024г. №1978 Министерство строительства и

Собрание депутатов	
Катав-Ивановского муниципального района	
Входящий №	382
« 9 »	10 2024г.

инфраструктуры Челябинской области указало на то, что все средства на реализацию программ формирования комфортной городской среды, на текущий год распределены в полном объеме.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по обеспечению
жизнедеятельности



А.В. Хортов

