

Мероприятия по исполнению наказов избирателей

депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района пятого созыва, планируемые на 2019 год

№ нака за	Содержание наказа	ФИО депутата	№ округа	Предполагаемые затраты (тыс.руб)	ответственные за исполнение	Предполагаемый срок исполнения	
						2019	2020
1.	Обустройство дворовой коробки по ул.Ст.Разина 22-24	Болотникова Наталья Владимировна	1	Хоккейная коробка, находящаяся по адресу г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 24, передана в безвозмездное пользование Администрацией Катав-Ивановского городского поселения Управлению физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района (постановление «О безвозмездной передаче имущества Катав-Ивановского городского поселения № 95 от 09.04.2019г.). В настоящий момент составлен проект сметы на реконструкцию хоккейной коробки под площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола на сумму 2 147 671 рублей и на устройство финишного резинового покрытия спортивной площадки на сумму 793 781 рубль. На данный момент источник финансирования не определен. Общая сумма составит 2941452 рублей.	Воробьев Ю.В.	2019	
2.	Асфальтирование участка дороги от ул.Ленина, 2 до водной станции	Болотникова Наталья Владимировна	1		Норко И.И. Буренков А.Е.		
3.	Асфальтирование дорог по ул.Октябрьская.	Меркурьева Галина Георгиевна	2	940, 681	Норко И.И.	2019	

4.	Ремонт водопроводных сетей по ул.Карла Маркса, 79-157	Меркурьева Галина Георгиевна	2	3 800,0	Норко И.И.	2019	
5.	Мероприятие по благоустройству стадиона	Меркурьева Галина Георгиевна	2		Воробьев Ю.В.		
5.1	Детские малые спортивные формы (приобретено в конце 2018 г.)	Меркурьева Галина Георгиевна	2	Установка детских малых спортивных форм на стадионе «Труд» г.Катав-Ивановска, приобретенных в конце 2018 года, будет проведена в срок до 15.07.2019г.	Воробьев Ю.В. Хохлов С.Н.	2019	
5.2	Линия электропитания в раздевалке (финансирования нет)	Меркурьева Галина Георгиевна	2	Линия электропитания в раздевалке стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска монтироваться отдельно не будет. В настоящее время проведены переговоры с ООО «Энергобазис» г.Златоуст для проведения работ по проектированию освещения стадиона «Труд». Также в проектирование будет включена линия электропитания в раздевалку. Предположительная сумма договора 99 000 рублей. Источник финансирования определен (экономия УФКИС).	Воробьев Ю.В. Хохлов С.Н.	2019	
5.3	Проектирование Административного здания и освещение	Меркурьева Галина Георгиевна	2	В случае положительного решения о строительстве не дорогого физкультурно-оздоровительного комплекса (50-60 млн.руб.) данный объект будет строиться на территории городского стадиона «Труд». (Сумма проектирования административного здания стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска составит 1 450 000 рублей. Источник финансирования не определен.)	Воробьев Ю.В. Хохлов С.Н.	2019	

6.	Газификация мкр.Колышкино (проектирование)	Меркурьева Галина Георгиевна	2	64 846,43	Буренков А.Е.	Проектно-сметная документация Заявка в Министерстве строительства (июнь 2019 г.)	
7.	Обустройство пешеходной зоны (тротуар) и освещение к д/с № 10 «Сказка»	Мельзак Людмила Михайловна	3	568,648	Норко И.И.	По 03.07.2019 г.-подача заявок Июль 2019 г.- заключение контракта Август 2019 г.- выполнение работ	
8.	Обустройство ступеней по ул.Пугачевская , 68 (двор.)	Мельзак Людмила Михайловна	3		Норко И.И.	проектно-сметная док- я	
9.	Обустройство автопарковки по ул. Пугачевская, д.72	Мельзак Людмила Михайловна	3	827,231	Норко И.И.	Июнь 2019 г.- объявление аукциона Июль 2019 г. – заключение контракта Август 2019 г.- выполнение работ	
10.	Установка малых форм во дворах Ст.Разинад.23-25, Пугачевская, д.70-68, Красноармейская, д.47	Мельзак Людмила Михайловна	3	до 100,0	Норко И.И.		
11.	Асфальтирование ул.Пугачевской, д.109 до магазина «Солнышко»	Волкова Юлия Юрьевна	4	1095,713	Норко И.И.	Июнь 2019г.-объявление аукциона Июль 2019г.- заключение контракта Август 2019 г.- выполнение работ	

12.	Решение проблемы с затоплением частного сектора по ул.Ст.Разина , Пугачевская, Красноармейская (прочистка канав)	Волкова Юлия Юрьевна	4	130,0	Норко И.И.	летний период 2019 г	
13.	Отсыпка дорог ул.Пугачевская , Ст.Разина, Красноармейская до голой шишки	Волкова Юлия Юрьевна	4	341, 994	Норко И.И.	Работы выполнены по ул. Пугачевская от дома №165 до дома №189-150,0 тонн. Другие после прокладки подземного газопровода ул.Ст.Разина, ул.Красноармейская	
14.	Асфальтирование двора по ул.Гагарина, д.2 Асфальтирование дворов по ул.Гагарина , д.1,3,5 ул.Майская пл. д.96,98 Ремонт инженерных сетей (тепло,вода) ул.Гагарина, д.1,3,5 Ул. Майская пл. д.96,98	Решетов Александр Сергеевич	5	1026,798 42247,782 2252,620	Норко И.И.	Срок выполнения работ до 25.06.2019 г. Срок выполнения работ с 20.06.19г.-31.07.19 г. Срок выполнения работ до 20.06.19 г.	
15.	Ремонт клуба п.Верх-Катавка	Решетов Александр Сергеевич	5	В бюджете средства не предусмотрены, но выделены денежные средства по Федеральной целевой программе «Поддержка лучших сельских учреждений культуры» Октябрь	Бисярин А.А.	2019	

				1. Замена входной двери. 2. Ремонт кровли над входной группой 3. Замена светильников 133,43			
16.	Ремонт водопровода п.Лемеза	Решетов Александр Сергеевич	5				
17.	Установка водопровода и водоразборной колонки по ул. Юрюзанской.	Николаев Александр Всеволодович	7	688, 228	Норко И.И.	Подготовлено и направлено письмо в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района о выделении денежных средств от 21.05.2019 г.	
18.	Организация съезда п.Шанхай по ул. Чапаева до ул. Международной	Николаев Александр Всеволодович	7	869,675	Норко И.И.	Подготовлено и направлено письмо в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района о выделении денежных средств от 21.05.2019 г.	
19.	Организация водоотведения от природного родника по ул.Комсомольской д.18	Николаев Александр Всеволодович	7			письмо на МУП ТеплоЭнерго (техрешение)	
20.	Установка малых игровых формп.Жилпоселок	Ишкулов Руслан Сабинович	8	250,0	Норко И.И.	2019	
21.	Ремонт кровли крыш д/с п.Лесной	Ишкулов Руслан Сабинович	8	500,0	Решетов П.В.	На 2019 год финансирование не	

						предусмотрено	
21.1	Ремонт кровли клуба п.Лесной	Ишкулов Руслан Сабирович		620,0	Бисярин А.А.	Заключен договор.Ведутся ремонтные работы Срок выполнения до 01 августа	
22.	Ремонт клуба п.Тюлюк	Ишкулов Руслан Сабирович	8				
23.	Содержание дорог п.Половинка	Ишкулов Руслан Сабирович	8	121,037	Норко И.И.	Срок выполнения работ до 06.07.2019 г. в рамках контракта по ремонту дорог частного сектора	
24.	Перенос ФАП п.Меседа	Ишкулов Руслан Сабирович	8	369,823	Решетов П.В. Буренков П.Г.	Сентябрь 2019 проходит аукцион	
25.	Газификация мкр.Запань и мкр.МНР (смета готова)	Хайков Леонид Васильевич	10	35 526,49	Буренков А.Е.	Проектно-сметная док-я Заявка в Министерстве строительства (июнь 2019)	
26.	Ремонт клуба «Маяк»	Хайков Леонид Васильевич	10	Примерная стоимость строительства с внутренним наполнением 20000,0 тыс руб.	Буренков А.Е.	Выбран проект здания на 100 мест, отведен земельный участок, получены тех.условия на водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газификацию.	
27.	Отсыпка дорог ул.Кричная, Кузнецова	Рудаков Николай Викторович	11	250,0	Бобылев Ю.В	Контракт заключен, работы не начаты, исполнение контракта	

						– 24.07.2019г.	
28.	Устройство ливневой канализации, тротуар по ул.Октябрьская	Рудаков Николай Викторович	11	1 831, 702	Бобылев Ю.В	Контракт заключен, работы не начаты, исполнение контракта – 24.07.2019г.	
29.	Обеспечение ул. Столярной водоснабжением	Рудаков Николай Викторович	11	100,0	Бобылев Ю.В	2019 г	
30.	Ремонт тротуаров по ул.Зайцева	Пилецкий Алексей Александрович	12	935, 921	Бобылев Ю.В.	Контракт заключен, работы начаты, исполнение контракта – 24.07.2019г.	
31.	Асфальтирование двора ул.И.Тараканова, д.3 (гор.среда)	Пилецкий Алексей Александрович	12	989, 142 (комфортная городская среда)	Бобылев Ю.В	ВЫПОЛНЕНО	
32.	Обустройство дет.площадки во дворе домов ул. К.Маркса, д.48,50,52, ул.Советская д.55,53	Пилецкий Алексей Александрович	12	80,0 (подготовлены коммерческие предложения)	Бобылев Ю.В	Контракт заключен, работы начаты, исполнение контракта – 20.06.2019г.	
33.	Работы по устранению утечек по ул.Тимиразева,Стадионная,Сверлова,Дружбы	Пилецкий Алексей Александрович	12	123,0	Бобылев Ю.В.	Летний период 2019	
34.	Асфальтирование дворов по ул.И.Тараканова, д.7,11	Мустафин Альберт Ирикович	13	И.Тараканова,7- 1 023, 306 И.Тараканова,11-1 262, 842 (комфортная городская среда)	Бобылев Ю.В.	ВЫПОЛНЕНО	
35.	Установка спорт пл . ул.Советская, д.106	Мустафин Альберт	13	80,0	Бобылев Ю.В.	2019	

		Ирикович					
36.	Установка спорт пл .ул Тараканова, д.3 (отсыпка, покраска)	Мустафин Альберт Ирикович	13	100,0	Бобылев Ю.В.	Летний период 2019	
37.	Замена трубопровода ХВС/ГВС по ул. Ильи Тараканова от д.1 до д.13.	Шекунов Александр Владимирович	14	7 045,0	Бобылев Ю.В.	Капитальный ремонт теплотрассы ЦТП1-ЦТП2 (6,7 млн.). Аукцион состоялся 18.04.2019 г. Победитель ООО "Автодорсервис". Цена контракта - 6 386 763,60 руб. срок выполнения работ до 01.10.2019 г.	
38.	Устройство тротуаров по ул.Ильи Тараканова от 25 до 33 домов.	Шекунов Александр Владимирович	14	510,0	Бобылев Ю.В.	Аукцион отыгран, 20.06.2019 г. – заключение контракта, окончание работ – 20.08.2019	
39.	Отсыпка дорог по ул.Пушкина, пер.Шекунова, пер. Матросова, пер. Морозова	Уфимцева Ольга Евгеньевна	15	668,0	Бобылев Ю.В.	ВЫПОЛНЕНО	
40.	Устройство тротуаров ул.Ленина	Уфимцева Ольга Евгеньевна	15.	2 561,320	Бобылев Ю.В.		Летний период, при наличии финансирования
41.	Установка оконных блоков ДК ЮРЭС	Уфимцева ОльгаЕгеньевна	15	80,0	Бобылев Ю.В.	2019	

42.	Освещение по ул. 1 Мая	Уфимцева Ольга	15.	100,0	Бобылев Ю.В.	Летний период 2019	
43.	Ремонт тротуаров по ул.3Интернационала (от кольца до колледжа ЮТТ)	Уфимцева Ольга Евгеньевна	15.	1 234,570	Бобылев Ю.В.	Контракт заключен, работы начаты, исполнение контракта – 24.07.2019г	
44.	Асфальтирование дорог по ул. Энергетиков (от перекрестка)с пересечением ул.Сахарова до цеха№14 (автобусный маршрут) Смета готова Ю.В.Бобылев	Шубин Герман Александрович	16.	3 232,1	Бобылев Ю.В.	Контракт заключен, работы начаты, исполнение контракта – 24.07.2019г	
45.	Освещение улиц согласно дислокации (автобусный маршрут)	Шубин Герман Александрович	16.	1 450,0	Бобылев Ю.В.	Летний период 2019	
46.	Тренажерный зал клуб ЮРЭС	Шубин Герман Александрович	16	20,0	Бобылев Ю.В.	2019	Выполнен о
47.	МОУ СОШ №2 ЮРЭС (замена входной группы)	Шубин Герман Александрович	16	60,0	Бобылев Ю.В.	2019	Выполнен о

