

**Доклад «О зимнем отопительном сезоне 2024-2025 гг.
в Катав-Ивановском муниципальном районе»**

Готовность к отопительному периоду в отношении:

Катав-Ивановского городского поселения.

На текущую дату администрация Катав-Ивановского муниципального района видит риск не получения Катав-Ивановским городским поселением акта и паспорта готовности в связи с не устранением до 01.10.2024 года следующих замечаний:

1) проведение капитального ремонта котла №2 ДКВР 20/13 котельная «Центральная». Денежные средства выделены, получено положительное заключение экспертизы, трижды аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок, конкурсные процедуры продолжаются;

2) котел КВ-2,0-95 ГМ зав. №2 в котельной «Солоцкая» и котел КВС-2,0 «ВК-21», зав. №382 в котельной «ЦРБ» находятся в неисправном состоянии и не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации. В связи с тем, что финансовой возможности выделить денежные средства из бюджета Катав-Ивановского городского поселения нет, как и оказать финансовую помощь из бюджета Катав-Ивановского муниципального района, направлено письмо в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области №1419 от 10.07.2024г. об оказании финансовой помощи из областного бюджета в размере 7 637 355 рублей 77 копеек. Денежные средства до настоящего времени не выделены;

3) проведение экспертизы промышленной безопасности зданий котельных «Жилпоселок», «Солоцкая», «Спорткомплекс», «ЦРБ», «Школа-Интернат», проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельных «Жилпоселок», «Солоцкая», проведение наладки водоподготовительного оборудования на котельных «ЦРБ», установка коммерческих узлов учета вырабатываемой тепловой энергии на котельных «Жилпоселок», «Солоцкая», «Спорткомплекс», «Центральная», «ЦРБ», «Школа-Интернат». По указанным замечаниям МУП «Теплоэнерго» проведен мониторинг цен, определена стоимость работ, но в связи с тем, что в отношении МУП «Теплоэнерго» введена процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим Сентюриным Михаилом Владимировичем не выделены денежные средства и мероприятия по устранению замечаний не производятся.

Юрюзанского городского поселения.

Проверка Юрюзанского городского поселения (ООО «Энергосервис») с участием представителей Ростехнадзора проведена 03 июля 2024 года. В связи с тем, что ООО «Энергосервис» не будет участвовать в отопительном периоде 2024-2025 годов, а статусом единой теплоснабжающей организацией будет наделено созданное предприятие МУП «Коммунальные системы» предприятие ООО «Энергосервис» не проводит мероприятия по устранению выявленных замечаний.

МУП «Коммунальные системы» будет проводить ОЗП 2024-2025 год используя три новых блочно модульные котельные: ул.Советская – 9,9МВт., ул.Гагарина,15А – 15,5МВт., ул.3.Интернационала,105А – 4,6 МВт.

Для вхождения в ОЗП 2024-2025 год на новых котельных проводятся работы по реконструкции сетей теплоснабжения:

- к котельной ул.3.Интернационала,105А- 4,6 МВт проводятся работы на сумму 83,5 млн.руб. по реконструкции 1634,05 метров в двухтрубном исполнении, со сроком завершения 01.09.2024г. На текущую дату готовность составляет 85%;
- к котельной ул. Советская 9,9 МВт работы по реконструкции 948,5 метров завершены в полном объеме. Осуществляется благоустройство территории;
- для реконструкции сетей теплоснабжения к котельной ул.Гагарина,15А выделены 112,459 млн. рублей (Распоряжением Правительства Челябинской области от 01.07.2024 г. № 641-рп). Заключен муниципальный контракт №329ЕП от 08.07.2024 г. с ООО «МОНТАЖ2020» на реконструкцию 1320 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Срок окончания работ 15.09.2024 г. Общая готовность объекта 30%.

Для обеспечения резервным водоснабжением выполняются работы по бурению скважин на 3-х блочно – модульных котельных. Договор на выполнение работ с ООО «Челяббурком» заключен 05.08.2024 г. Срок окончания работ 15.09.2024 г.

Риск не получения паспорта готовности Юрюзанским городским поселением присутствует, в связи с не завершением всех работ по реконструкции сетей теплоснабжения к котельной ул.Гагарина,15А до 01.10.2024 года.

Лесное сельское поселение.

Заключен договор аренды муниципального имущества на котельную п. «Лесная».

На текущую дату проводятся работы по заключению муниципальных контрактов на снятие замечаний Ростехнадзора по:

- проведению экспертизы промышленной безопасности здания котельной,
- наладке водоподготовительного оборудования,
- режимно-наладочным испытаниям двух котлов КВГМ-10 на котельной «Лесная».

По лесному сельскому поселению проведена полная проверка готовности к отопительному периоду многоквартирного жилищного фонда.

По состоянию на 05.09.2024г. по Катав-Ивановскому муниципальному району проведена проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов в отношении объектов социально-культурного назначения, здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, связанных с отдыхом и досугом, спортивно-оздоровительных (40 Актв готовности к отопительному периоду).

Проведена проверка готовности многоквартирного жилищного фонда, промывка, опрессовка, внутренних систем отопления жилых домов и оформлены акты готовности к отопительному сезону 2024-2025гг.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района
по обеспечению жизнедеятельности



А. В. Хортов