

**Информация о ходе реализации исполнения контрактов реализуемых в рамках национальных проектов
на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2021 год по состоянию на 01.09.2021г.**

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
Национальный проект "Жилье и городская среда"						
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"						
Муниципалитет реализует (Соглашение №75629000-1-2021-001 от 22.01.2021г.):						
1. Благоустройство 2-х общественных территорий в г.Юрюзань и г.Катав-Ивановск						
2. Проектирование парка "Набережный" в г.Юрюзань (проект "Юрюзань -река времени")						
Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи	30949,60	30 949,60	2 370,38	1 778,87	75,05	№0369300218520000032000103 от 09.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство территории) (закрыт частично). Работы выполнены в полном объеме. Закрытие договора планируется до 13.09.2021г.
			546,22	546,22	100,00	№0369300218520000033000103 от 19.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивной хоккейной площадки)
			1 209,74	1 209,74	100,00	№0369300218520000036000105 от 27.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (поставка и установка спортивного и игрового оборудования площадки)
			401,70	0,00	0,00	№0369300218520000035000103 от 13.10.2020г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (ограждение спортивной игровой площадки). Подрядчик работы не выполнил в срок. Договор просрочен. Работы будут выполняться с пенями, работы будут выполнены до 26.08.2021г. Ведется претензионная работа.
			1 932,89	1 932,89	100,00	№03693002185210000030001 от 15.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (обустройство интерактивной площадки).
			3 542,01	3 542,01	100,00	№03693002185210000050001 от 15.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (приобретение МАФов)
			354,84	354,84	100,00	№03693002185210000060001 от 23.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (устройство наливного бесшовного покрытия толщиной 10мм из резиновой крошки фракции 1-3 и однокомпонентного полиуретанового клея).
			441,976	441,976	100,00	№5 от 30.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (устройство видеонаблюдения для онлайн мониторинга общественной безопасности)
			482,53	482,53	100,00	№6 от 30.03.2021г. Благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8 (приобретение скамеек и урн)

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
			6 818,67	6 769,22	99,27	№03693002185200000380001 от 20.11.2020г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска
			599,061	599,061	100,00	№2 от 24.03.2021г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска.
			504,083	504,083	100,00	№3 от 24.03.2021г. Благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница» до МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска.
			11 616,69	0,00	0,00	№03693002185200000420001 от 25.12.2020г. Проектирование и строительство парка «Набережный» в г. Юрюзань - разработка проектной сметной документации «Юрюзань – река времени»
Итого:	30949,60	30949,60	30 820,78	17 806,60	57,77	
СПРАВОЧНО: Заключено 13 контрактов на 30,8 млн.руб Остаток денежных средств из местного бюджета -128,82 тыс. руб.						
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"						
Муниципалитет реализует (Соглашение №20С от 03.06.2020г., №22С от 04.06.2020г.) «Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» - 2 дома (2020год.- 5,5797тыс. кв.м и 2021год- 3,1509 тыс. кв.м) в г.Юрюзань						
Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи	98865,1	98865,1	94 158,00	87 606,60	93,04	КОНТРАКТЫ № 228-ЭА от 01.06.2020г., №344 от 15.09.2020г. Приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования
Итого:	98865,1	98865,1	94 158,00	87 606,60	93,04	
СПРАВОЧНО: Заключено 2 контракта. Оплата будет производиться по мере выполнения работ.						
Итого по национальному проекту "Жилье и городская среда"	129814,70	129814,70	124 978,78	105 413,20	84,34	
Национальный проект "Экология "						
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами"						
Муниципалитет реализует (соглашение №54-2021/015 от 31.03.2021г.):						
1.Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в колич. 14 шт. (г.Юрюзань - 8 шт., г.Катав-Ивановск - 6 шт.)						
2.Приобретение контейнеров для ТКО в колич. 18 шт. (г.Катав-Ивановск)						
Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи	926,4	926,4	463,20	463,20	100,00	Прямой контракт №165 от 01.04.2021г. На создание и содержание 8 контейнерных площадок по Юрюзанскому городскому поселению. Работы выполнены в полном объеме. Отправлены документы на финансирование.
			463,20	0,00	0,00	Договор №01693000278210000330001 от 25.05.2021г. устройство контейнерных площадок в количестве 6 шт., приобретение контейнеров для ТКО в количестве 18 шт по Катав-Ивановскому городского поселению. (Договор просрочен, будет закрываться с пенями). Ведется претензионная работа, работы планируется выполнить до 13.09.2021г.
СПРАВОЧНО: заключено 2 договора (г.Юрюзань- 1, Катав- Ивановск - 1)						

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
Итого по национальному проекту "Экология"	926,4	926,4	926,40	463,20	50,00	
СПРАВОЧНО: Реализация национального проекта "Экология" будет осуществляться Юрюзанским и Катав-Ивановскими городскими поселениями. Лимиты доведены до городских поселений Распоряжениями от 30.03.2021г. №116-р, №125/1-р от 06.04.2021г.						
1.Юрюзанским городским поселением заключен прямой договор №165 от 01.04.2021г. ООО "Мастер" - устройство контейнерных площадок в количестве 8 шт. Договор оплачен.						
2.Катав-Ивановским городским поселением, заключен договор №01693000278210000330001 - 21.05.2021г., устройство контейнерных площадок в количестве 6 шт., приобретение контейнеров для ТКО в количестве 18 шт.						
Национальный проект "Демография"						
Региональный проект "Спорт-норма жизни"						
Муниципалитет реализует (соглашение №75629000-1-2019-008 от 25.03.2021г.) :						
1. Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки (ГТО).						
Управление физической культуры и спорта	3740,9	3740,9	1 867,70	1 867,70	100,00	Муниципальный контракт №01693000278210000410001 от 07.06.2021г. технологическое оборудование для площадки ГТО (перекладины, шведские стенки, брусья, спортивные уличные тренажеры). Работы выполнены в полном объеме.
			635,125	635,125	100,00	Муниципальный контракт №01693000278210000780001 от 22.07.2021г. устройство поливинилоцетатного покрытия площадки ГТО). Работы выполнены в полном объеме.
Итого:	3740,9	3740,9	2502,83	2502,83	100,00	
СПРАВОЧНО: Соглашение с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области подписано 25.03.2021г. В соответствии с Протоколом Поручений Заместителя Губернатора Е.В. Ковальчука п.11 - заключение контрактов по национальным проектам должно быть исполнено до 01.05.2021г.						
Экономия от конкурсных процедур составила 1238,075 тыс. руб. будет возвращена в областной бюджет						
Региональный проект "Финансовая поддержка при рождении детей"						
Выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка.						
Управление социальной защиты населения	799,5	799,5	799,50	584,42	73,10	
Итого:	799,5	799,5	799,50	584,42	73,10	
СПРАВОЧНО: На 26.08.2021г. 137 человек получил пособие при рождении ребёнка на сумму 584,42 тыс. руб.						
На конец 2021 года не менее 240 человек получают областное единовременное пособие.						
Итого по национальному проекту "Демография"	4540,4	4540,4	3 302,33	3 087,25	93,49	
Региональный проект "Информационная безопасность"						
Управление социальной защиты населения	65,1	65,1	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
Итого:	65,1	65,1	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

СПРАВОЧНО:

Итого по национальному проекту "Информационная безопасность"	65,1	65,1	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
--------------------------------------------------------------	------	------	------	------	---------	--

Национальный проект "Культура"

Региональный проект "Культурная среда"

Муниципалитет реализует (соглашение №13 от 12.01.2021г.):

1.Создание модельной библиотеки в Катав-Ивановске на базе Центральной районной библиотеки.

Управление культуры	10 500,0	10 500,0	7,01	7,01	100,00	№1 от 17.02.2021г. Поставка банера
			150,0	150,00	100,00	№18 от 19.02.2021г. Поставка печатной продукции, книги со шрифтом Брайля
			599,0	599,0	100,00	№21/02/18-01 от 26.02.2021г. Поставка интерактивного оборудования, программного обеспечения
			1 447,42	1 447,42	100,00	№ 03693002421210000040001 от 09.03.2021 Приобретение книжной продукции для обновления библиотечных фондов
			588,0	588,00	100,00	№3 от 09.03.2021г.Поставка моноблоков с операционной системой Windows 10
			507,90	507,90	100,00	№4 от 09.03.2021г. Поставка компьютерного оборудования
			314,75	314,75	100,00	№5 от 09.03.2021г.Поставка оборудования
			51,43	51,43	100,00	№6 от 09.03.2021г. Поставка оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
			586,69	586,69	100,00	№8 от 29.03.2021г.Поставка оборудования
			599,95	599,95	100,00	№7 от 01.04.2021г.Поставка оборудования
			595,00	595,00	100,00	№12 от 07.04.2021 Поставка оборудования
			374,28	374,28	100,00	№14 от 07.04.2021 Поставка мебели и аксессуаров для интерьера
			413,52	413,52	100,00	№9 от 07.04.2021 Поставка мебели
			389,99	389,99	100,00	№10 от 07.04.2021 Поставка мебели
			234,30	234,30	100,00	№13 от 07.04.2021г. Поставка стульев
220,56	220,56	100,00	№15 от 07.04.2021г. Поставка мягкой мебели			

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
			470,00	470,00	100,00	№11 от 13.04.2021г. Поставка портьеров
			256,70	256,70	100,00	№18 от 15.04.2021г. Поставка мебели
			442,00	442,00	100,00	№19 от 15.04.2021г. Поставка стеллажей двусторонних
			42,65	42,65	100,00	№03693002421210000090001 от 27.04.2021г Поставка бытовой техники
			497,29	497,29	100,00	№03693002421210000120001 от 30.04.2021г Поставка мебели
			188,95	188,95	100,00	№24 от 30.04.2021г. Поставка мебели
			80,26	80,26	100,00	№20 от 26.04.2021г. Поставка предметов для отдыха и интерьера
			597,00	597,00	100,00	№21 от 27.04.2021г. Поставка кресла акустического
			141,00	141,00	100,00	№22 от 27.04.2021г. Поставка шкафной группы
			224,00	224,00	100,00	№25 от 28.04.2021г. Поставка оборудования
			480,35	480,35	100,00	№26 от 30.04.2021г. Поставка книжной продукции
Итого:	10 500,0	10 500,0	10 500,00	10 500,00	100,00	

СПРАВОЧНО: Заключено 27 контрактов на сумму 10 500,0 тыс. руб.

Региональный проект "Творческие люди"

Муниципалитет реализует (соглашение №75629000-1-2021-012 от 30.03.2021г.):

1.Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Управление культуры	134,0	134,0	51,65	51,65	100,00	№03693002421210000110001 от 30.04.2021г Ремонт оконных заполнений в Месединской сельской библиотеке
			24,86	24,86	100,00	№03693002421210000130001 от 04.05.2021г Установка противопожарной двери в Месединской сельской библиотеке
			33,89	33,89	100,00	№18 от 26.04.2021г Электромонтажные работы
			0,76	0,76	100,00	№19 от 26.04.2021г. Поставка счетчика электроэнергии
			22,84	22,84	100,00	№23 от 29.04.2021г. Ремонт внутренней отделки
Итого:	134,0	134,0	134,00	134,00	100,00	

СПРАВОЧНО: Заключено 5 контрактов.

ВСЕГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ КУЛЬТУРА	10634,0	10634,0	10 634,00	10 634,00	100,00	
------------------------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	--

Национальный проект "Образование"

Наименование учреждения	Ассигнования (тыс. руб.)	Общая сумма выделенная на мероприятия (тыс. руб.)	Сумма договоров (тыс.руб.)	Сумма исполнения договоров (тыс.руб.)	% исполнения по договорам	№, дата и предмет контракта
1	2	3	4	5	6	6
Региональный проект "Современная школа"						
Муниципалитет реализует: 1.Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА.						
Управление образования	76,6	76,6	76,6	76,6	100,00	Д № 10 от 15.02.2021 г., компьютерная техника для ГИА (ноутбук, мышь, привод внеш.МФУ)
Итого:	76,6	76,6	76,6	76,6	100,00	
СПРАВОЧНО: заключен и исполнен 1 договор						
Региональный проект "Социальная активность"						
Муниципалитет реализует (соглашение №27 от 01.03.2021г.): организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (поощрение победителей и призеров, приобретение подарочной продукции для награждения победителей и призеров).						
Управление образования	286,0	286,0	78,62	78,62	100,0	М/К № 5 от 01.03.2021 г., наградная продукция (бытовая техника)
			7,14	7,14	100,0	М/К № 10 от 03.03.2021 г., наградная продукция (мыши беспроводные)
			61,90	61,90	100,00	М/К № 9 от 03.03.2021 г., наградная продукция (внешние жесткие диски, флеш-памяти)
			45,83	45,83	100,0	Д №13356463 от 30.03.2021г. наградная продукция (мыши, гарнитуры, флеш-памяти, наушники, экшн-камеры)
Итого:	286,0	286,0	193,49	193,49	100,00	
СПРАВОЧНО: на остаток 92,51г.р. предусмотрены иные выплаты, поощрение в денежной форме (награждения в рамках мероприятий «Я гражданин России», «Посылка ветеранам», мероприятия посвященные памятным датам, «Лидер 21 вв.», «Прорыв» и т.д.).						
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"						
Управление образования	337,6	337,6	0	0	0,00	
СПРАВОЧНО: Средства будут освоены не в рамках софинансирования по составляющей национального проекта, так как все мероприятия по формированию цифровой образовательной среды в 2021 году проводит Министерство образования и науки Челябинской области, а средства направлены на выполнение работ по установке поставляемого оборудования.						
ВСЕГО по национальному проекту ОБРАЗОВАНИЕ:	700,2	700,2	270,09	270,09	100,00	
ИТОГО по всем национальным проектам	146680,8	146680,8	140111,6	119867,7	85,55	

СПРАВОЧНО: КИМР участвует в реализации 5 национальных проектах и 10 региональных проектах

По состоянию на 01.09.2021г. заключены 56 контрактов в рамках исполнения национальных проектов. (85,55% исполнения)